

Formato de EJERCICIO Y DESTINO DE GASTOS FEDERALES MEDIANTE EL SFU

Periodo (Del 01 de Abril al 30 de Junio del año 2018)

NOMBRE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	FONDO	No OF AUTORIZACION	No OBRA	MONTO AUTORIZACION	MONTO PAGADO AL 2o TRIMESTRE	AVANCE FISICO AL 2o TRIMESTRE
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL BACHILLERATO MANUEL PAINO Y FLORES EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE JUAREZ	CHILA DE JUAREZ	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018	SFI-DSI-AI-998/2018	18901 (20180575)	499,500.00	149,850.00	30.00%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DEL MANZANO	LA CUMBRE DEL MANZANO	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018	SFI-DSI-AI-995/2018	18902 (20180578)	699,300.00	482,448.93	68.99%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AMAPOLOA	AMAPOLOA	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018	SFI-DSI-AI-996/2018	18903 (20180579)	799,200.00	544,002.29	68.07%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (FRENTE A TELESECUNDARIA RAFAEL SANZIO) EN LA COMUNIDAD DE TONALIXCO	TONALIXCO	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018	SFI-DSI-AI-1614/2018	18904 (20180844)	549,450.00	164,835.00	30.00%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA	LA MAGDALENA	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018	SFI-DSI-AI-1712/2018	18905 (20180927)	899,100.00	269,730.00	30.00%