

MUNICIPIO DE HONEY PUEBLA

TRIMESTRE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE00180201113433	27972	18201	TERCERA ETAPA DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TONALIXCO	TONALIXCO	FISM	\$704,596.70	\$704,580.10	100%	100%	METROS LINEALES	507	LA OBRA ESTA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA
PUE00180201113435	29492	18202	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESCUELA SECUNDARIA EN VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA	FISM	\$400,648.66	\$400,648.66	69.08%	69.08%	METROS LINEALES	507	LA OBRA ESTA EN PROCESO
PUE00180201113434	28328	18203	CONSTRUCCION DE TECHOS DE VIVIENDA CON LOSA DE CONCRETO EN TONALIXCO Y CHILA	TONALIXCO	FISM	\$1,388,388.76	\$1,360,403.24	100%	100%	METROS CUADRADOS	1,620.00	LA OBRA ESTA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA
PUE00180201113409	27979	18204	CONSTRUCCION DE TECHOS DE VIVIENDA CON LOSA DE CONCRETO EN HONEY Y LA CUMBRE	HONEY	FISM	\$771,327.09	\$770,672.09	100%	100%	METROS CUADRADOS	900	LA OBRA ESTA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA
PUE00180201113426	42294	18205	REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS CON LOSA DE CONCRETO EN LA MAGDALENA	LA MAGDALENA	FISM	\$899,881.60	\$877,713.54	77.20%	77.20%	METROS CUADRADOS	1050	LA OBRA ESTA EN PROCESO
PUE00180201113423	29127	18206	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO AL CAMINO DE SANTA MONICA	CHILA DE JUAREZ	FISM	\$275,000.00	\$268,000.00	100%	100%	PAGO DE MAQUINA	125 AL MES	ES UNA ARRENDAMIENTO DE MAQUINA Y NO TENGO UNIDAD DE MEDIDA
PUE00180201113410	29531	18207	PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL A HONEY EN AMAPOLOA	AMAPOLOA	FISM	\$318,569.93	\$318,237.93	100%	100%	METROS CUADRADOS	550	LA OBRA ESTA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA
PUE 00180201113405	38308	18208	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE DEL FERROCARRIL EN HONEY	HONEY	FISM	\$172,180.67	\$171,635.00	30%	30%	METROS CUADRADOS	233.5	LA OBRA ESTA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA
PUE 00180201113413	28099	18209	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AMAPOLOA Y EL MANZANO	AMAPOLOA	FISM	\$208,765.68	\$204,125.68	100%	100%	OTROS	4	LA OBRA ESTA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA
PUE 00180201113403	38315	18210	REHABILITACION DE CERCADO PERIMETRAL EN PREESCOLAR GREGORIO DE GANTE EN HONEY	HONEY	FISM	\$237,951.52	\$237,525.53	56.99%	56.99%	METROS LINEALES	145.05	LA OBRA ESTA EN PROCESO
PUE 00180201113421	42339	18211	CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN BARRIO SAN PEDRO DE CHILA DE JUAREZ	CHILA DE JUAREZ	FISM	\$60,359.41	\$60,309.28	100%	100%	METROS CUBICOS	53.2	LA OBRA ESTA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA
PUE 00180201113424	28350	18212	APORTACION EN MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE EN EL RINCON DEL MANZANO	CHILA DE JUAREZ	FISM	\$16,878.00	\$16,530.00	100%	100%	METROS LINEALES	1500	LA OBRA ESTA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA
PUE 00180201113414	38337	18213	TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELE SECUNDARIA	BUENA VISTA	FISM	\$915,492.79	\$915,267.52	30%	30%	METROS CUADRADOS	480	LA OBRA ESTA EN PROCESO
PUE 00180201113412	28087	18214	REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA CON LOSA DE CONCRETO EN AMAPOLOA Y BUENA VISTA	AMAPOLOA	FISM	\$565,639.86	\$564,910.98	77.98%	77.98%	METROS CUADRADOS	660	LA OBRA ESTA EN PROCESO
PUE 00180201113412	38296	18215	CONSTRUCCION DE TECHOS DE VIVIENDA CON LOSA DE CONCRETO EN VISTA HERMOSA Y EL RINCON	VISTA HERMOSA	FISM	\$205,687.22	\$205,268.63	30%	30%	METROS CUADRADOS	240	LA OBRA ESTA EN PROCESO
PUE 00180201113407	27976	18216	TERMINACION DEL COLECTOR SANITARIO SUR	HONEY	FISM	\$467,056.01	\$467,006.00	100%	100%	METROS LINEALES	204	LA OBRA ESTA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA
PUE 00180201113415	42302	18219	PAVIMENTACION CON CONCRETO EN COLONIA ISLAS EN LA CUMBRE DEL MANZANO	LA CUMBRE DEL MANZANO	FISM	\$407,942.89	\$407,940.30	30%	30%	METROS CUADRADOS	708	LA OBRA ESTA EN PROCESO
PUE 00180201113415	38329	18223	PAVIMENTO DE CALLE INDEPENDENCIA EN HONEY	HONEY	FISM	\$549,450.00	\$400,474.20	84.21%	84.21%	METROS CUADRADOS	517	LA OBRA ESTA EN PROCESO

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE00118201135148		18301	APORTACION EN MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN LA MAGDALENA	LA MAGDALENA	FORTAMI	\$70,232.30	\$68,522.36	100%	100%	OTROS	1	SE LE PUSO OTROS POR QUE ES UNA OPORTACION Y NO TENGO UNA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE REFIERA A ESO
PUE00118201135157		18302	CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN CAMINO AL RINCON DEL MANZANO	CHILA DE JUAREZ	FORTAMI	\$26,425.82	\$26,368.16	100%	100%	METROS CUBICOS	20	LA OBRA ESTA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA
PUE00118201135164		18304	PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA ESCORCIAS EN TONALIXCO	TONALIXCO	FORTAMI	\$405,266.79	\$400,287.54	100%	100%	METROS CUADRADOS	510	LA OBRA ESTA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA
PUE00118201135167		18305	APORTACION EN MATERIALES PARA TECHADO EN EL PREESCOLAR	MAGDALENA	FORTAMI	\$29,100.00	\$25,193.24	100%	100%	OTROS	1	SE LE PUSO OTROS POR QUE ES UNA OPORTACION Y NO TENGO UNA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE REFIERA A ESO
PUE00118201135174		18306	SEGUNDA ETAPA DE PARQUE COMUNITARIO EN EL RINCON DE CHILA	RINCON DE CHILA	FORTAMI	\$284,830.93	\$283,950.00	100%	100%	METROS CUADRADOS	422.76	LA OBRA ESTA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA
PUE00118201135178		18307	APORTACION EN MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA	MAGDALENA	FORTAMI	\$70,075.78	\$70,013.54	100%	100%	METROS CUADRADOS	211.43	LA OBRA ESTA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA
PUE00118201135181		18308	CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN CALLE A LA ESCUELA SECUNDARIA EN CHILA DE JUAREZ	CHILA DE JUAREZ	FORTAMI	\$34,822.61	\$34,780.00	100%	100%	METROS CUBICOS	27	LA OBRA ESTA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA
PUE00118201135184		18309	MANTENIMIENTO A CAMINOS DE TERRACERIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	HONEY	FORTAMI	\$509,002.20	\$508,505.40	100%	100%	KILOMETROS	7	LA OBRA ESTA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA
PUE00118201135672		18310	MANTENIMIENTO A TECHOS DE AULAS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	HONEY	FORTAMI	\$43,846.40	\$43,846.40	100%	100%	METROS CUADRADOS	17.5	LA OBRA ESTA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA
PUE00118201136555		18311	REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	LA CUMBRE DEL MANZANO	FORTAMI	\$40,222.39	\$40,222.39	74.09%	74.09%	METROS CUADRADOS	7.41	LA OBRA ESTA EN PROCESO
PUE00118201136567		18312	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PREESCOLAR DEL RINCON	RINCON DE CHILA	FORTAMI	\$126,749.60	\$126,749.60	10.42%	10.42%	METROS CUADRADOS	35.41	LA OBRA ESTA EN PROCESO