

Total: 60

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE0018020113401	Pavimento De Calle Independencia En Honey - 38329	18223	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$549,450	\$400,474	\$400,474	\$400,474	\$337,234	\$337,234	\$337,234	84.21	00	Metros Cuadrados	200	0.00	84.21	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020113403	Rehabilitación De Cercado Perimetral En Preescolar Gregorio De Gante En Honey - 38315	18210	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	En Ejecución	2018	\$237,952	\$237,526	\$237,526	\$237,526	\$135,373	\$135,373	\$135,373	56.99	00	Metros lineales	120	0.00	56.99	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020113405	Construcción De Andador En Calle Del Ferrocarril En Honey - 38308	18208	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$172,181	\$171,635	\$171,635	\$171,635	\$51,491	\$51,491	\$51,491	30.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	30.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020113407	Terminación Del Colector Sanitario Sur - 27976	18216	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$467,056	\$467,006	\$467,006	\$467,006	\$467,006	\$467,006	\$467,006	100.00	00	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020113409	Construcción De Techos De Vivienda Con Losa De Concreto En Honey Y La Cumbre - 27979	18204	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2018	\$771,327	\$770,672	\$770,672	\$770,672	\$770,672	\$770,672	\$770,672	100.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en tiempo y forma / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020113410	Pavimentación En Calle Principal A Honey En Amapoloa - 29531	18207	Puebla	Honey	Amapoloa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$318,570	\$318,238	\$318,238	\$318,238	\$318,238	\$318,238	\$318,238	100.00	00	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020113412	Rehabilitación De Techos De Vivienda Con Losa De Concreto En Amapoloa Y Buena Vista - 28087	18214	Puebla	Honey	Amapoloa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2018	\$565,640	\$564,911	\$564,911	\$564,911	\$440,510	\$440,510	\$440,510	77.98	00	Metros Cuadrados	90	0.00	77.98	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020113413	Ampliación Y Mejoramiento De La Red De Energia Electrica En Amapoloa Y El Manzano - 28099	18209	Puebla	Honey	Amapoloa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Urbanización	En Ejecución	2018	\$208,766	\$204,126	\$204,126	\$204,126	\$204,126	\$204,126	\$204,126	100.00	00	Otros	30	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en tiempo y forma / Fisica: en unidad de medida le puso otros por que son postes y no hay una unidad que se refiere a postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020113414	Techado Del Área De Impartición De Educación Fisica En Tele Secundaria - 38337	18213	Puebla	Honey	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	En Ejecución	2018	\$915,493	\$915,268	\$915,268	\$915,268	\$274,580	\$274,580	\$274,580	30.00	00	Metros Cuadrados	30	0.00	30.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020113415	Pavimentación Con Concreto En Colonia Islas En La Cumbre Del Manzano - 42302	18219	Puebla	Honey	La Cumbre del Manzano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$407,943	\$407,940	\$407,940	\$407,940	\$122,382	\$122,382	\$122,382	30.00	00	Metros Cuadrados	125	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020113421	Construcción De Muro De Protección En Barrio San Pedro De Chila De Juárez - 42339	18211	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Urbanización	En Ejecución	2018	\$60,359	\$60,309	\$60,309	\$60,309	\$60,309	\$60,309	\$60,309	100.00	00	Metros cúbicos	30	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020113423	Arrendamiento De Maquinaria Para Mantenimiento Al Camino De Santa Monica - 29127	18206	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$275,000	\$268,000	\$268,000	\$268,000	\$268,000	\$268,000	\$268,000	100.00	00	Otros	125	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: la obra en unidad de medida se puso otros, por que no hay una unidad de medida para ello / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020113424	Aportación En Materiales Para El Mantenimiento A Red De Agua Potable En El Rincon Del Manzano - 28350	18212	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$16,878	\$16,530	\$16,530	\$16,530	\$16,530	\$16,530	\$16,530	100.00	00	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: obra terminada al 100 / Registro:
PUE0018020113426	Rehabilitación De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto En La Magdalena - 42294	18205	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2018	\$899,882	\$877,714	\$877,714	\$877,714	\$677,632	\$677,632	\$677,632	77.20	00	Metros Cuadrados	175	0.00	77.20	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020113433	Tercera Etapa De Red De Drenaje Sanitario En Tonalixco - 27972	18201	Puebla	Honey	Tonalixco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$704,597	\$704,580	\$704,580	\$704,580	\$704,580	\$704,580	\$704,580	100.00	00	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020113434	Construcción De Techos De Vivienda Con Losa De Concreto En Tonalixco Y Chila - 28328	18203	Puebla	Honey	Tonalixco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,388,389	\$1,360,403	\$1,360,403	\$1,360,403	\$1,360,403	\$1,360,403	\$1,360,403	100.00	00	Metros Cuadrados	270	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020113435	Construcción De Techos De Vivienda Con Losa De Concreto En Vista Hermosa Y El Rincon - 38296	18215	Puebla	Honey	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2018	\$205,687	\$205,269	\$205,269	\$205,269	\$61,581	\$61,581	\$61,581	30.00	00	Metros Cuadrados	135	0.00	30.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020113436	Construcción De Un Aula Didáctica En Escuela Secundaria En Vista Hermosa - 29492	18202	Puebla	Honey	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	En Ejecución	2018	\$400,649	\$400,649	\$400,649	\$400,649	\$276,753	\$276,753	\$276,753	69.08	00	Metros lineales	18	0.00	69.08	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201135148	Aportación En Materiales Para Construcción De Paso Vehicular En La Magdalena	18301	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.ayuntamiento de honey	Urbanización	En Ejecución	2018	\$70,232	\$68,522	\$68,522	\$68,522	\$68,522	\$68,522	\$68,522	100.00	00	Otros	50	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en tiempo y forma / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201135157	Construcción De Muro De Protección En Camino Al Rincon Del Manzano En Chila De Juárez	18302	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HONEY	Urbanización	En Ejecución	2018	\$26,426	\$26,368	\$26,368	\$26,368	\$26,368	\$26,368	\$26,368	100.00	00	Metros cúbicos	80	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201135164	Pavimentación De Calle En Colonia Escoricias En Tonalixco	18304	Puebla	Honey	Tonalixco	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HONEY	Urbanización	En Ejecución	2018	\$405,267	\$400,288	\$400,288	\$400,288	\$400,288	\$400,288	\$400,288	100.00	00	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201135167	Aportación En Materiales Para Techado En El Preescolar De La Magdalena	18305	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	En Ejecución	2018	\$29,100	\$25,193	\$25,193	\$25,193	\$25,193	\$25,193	\$25,193	100.00	00	Otros	80	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: se le puso otros por que en unidad de medida no hay una que diga aportación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201135174	Segunda Etapa De Parque Comunitario En El Rincon De Chila	18306	Puebla	Honey	Rincón de Chila	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HONEY	Urbanización	En Ejecución	2018	\$284,831	\$283,950	\$283,950	\$283,950	\$283,950	\$283,950	\$283,950	100.00	00	Metros Cuadrados	279	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**Formato de AVANCE FISICO DE LAS OBRAS Y ACCIONES**  
**Periodo (Del 01 de Abril al 30 de Junio del año 2018)**

MONTO TRANSFERIDO \$9,956,991  
 MONTO PAGADO \$8,051,880

Total: 60

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201135178	Aportación En Materiales Para La Rehabilitación De Plazas Cívicas En Escuela Primaria Francisco Sarabia En Magdalena	18307	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	En Ejecución	2018	\$70,076	\$70,014	\$70,014	\$70,014	\$70,014	\$70,014	\$70,014	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201135181	Construcción De Muro De Protección En Calle Ala Escuela Secundaria En Chila De Juárez	18308	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento de Honey	Urbanización	En Ejecución	2018	\$34,823	\$34,780	\$34,780	\$34,780	\$34,780	\$34,780	\$34,780	100.00	\$0	Metros cúbicos	50	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en tiempo y forma / Fisica: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201135184	Mantenimiento A Caminos De Terracería En Varias Localidades Del Municipio	18309	Puebla	Honey	Honey	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento de Honey	Urbanización	En Ejecución	2018	\$509,002	\$508,505	\$508,505	\$508,505	\$508,505	\$508,505	\$508,505	100.00	\$0	Kilómetro	3,000	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201135672	Mantenimiento A Techos De Aula En Primaria Miguel Hidalgo En Honey	18310	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento de Honey	Educación	En Ejecución	2018	\$43,846	\$43,846	\$43,846	\$43,846	\$43,846	\$43,846	\$43,846	100.00	\$0	Metros Cuadrados	66	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201136555	Rehabilitación De Acceso Principal En Escuela Primaria Ricardo Flores Magón En La Cumbre Del Manzano	18311	Puebla	Honey	La Cumbre del Manzano	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	En Ejecución	2018	\$40,222	\$40,222	\$40,222	\$40,222	\$29,800	\$29,800	\$29,800	74.09	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	74.09	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201136567	Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Prescolar De El Rincón De Chila	18312	Puebla	Honey	Rincón de Chila	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento de Honey	Educación	En Ejecución	2018	\$126,750	\$126,750	\$126,750	\$126,750	\$13,213	\$13,213	\$13,213	10.42	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	10.42	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

\$8,051,880

PRELIMINAR